



JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

OFISI YA RAIS

TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

HALMASHAURI YA MANISPAA YA SINGIDA



UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MADARASA 47 KATIKA MANISPAA YA SINGIDA KUPITIA MRADI WA BOOST HADI TAREHE 09 JUNI 2023

Halmashauri ya Manispaa ya Singida imepokea fedha za ujenzi wa miundombinu ya shule za msingi ili kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishai ambapo kiasi cha Tshs. 1,371,500,000 zimepokelewa kupitia mradi wa BOOST.

Taarifa ya utekelezaji ni kama inavyoonekana hapa chini:

1. Jina la Shule: Shule ya Msingi ya Minga

Mradi: Ujenzi wa Shule mpya 1 yenye vyumba vya madarasa 16, matundu 18 ya vyoo, madarasa mawili ya awali na matundu 4 ya vyoo.

Tarehe: 09 Juni, 2023

Fedha pokelewa: 493,400,000

Fedha tumika hadi sasa: 204,655,810

Fedha salia: 288,744,190

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo katika hatua mbalimbali za ujenzi, hatua ya kenchi, upigaji lipu na “blendering” .

- Vyumba vya madarasa hatua ya kenchi
- Matundu ya vyoo 18 hatua ya boma
- Madarasa ya awali hatua ya kenchi



Mwonekano wa mbele wa madarasa katika shule mpya ya Minga ukiwa katika hatua ya kenchi.



Ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule mpya ya Minga ukiwa katika hatua ya uwekaji kenchi.

2. Jina la Shule: Shule ya Msingi Nyerere

Mradi: Ujenzi wa Shule mpya 1 yenye vyumba vya madarasa 16, matundu 18 ya vyoo, madarasa 02 ya awali na jengo la utawala

Tarehe: 09 Juni, 2023

Fedha pokelewa: 493,400,000

Fedha tumika hadi sasa: 191,698,090

Fedha salia: 301,701,910

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo katika hatua mbalimbali za ujenzi

- Vyumba 04 vya madarasa hatua ya hanamu
- Vyumba 12 vya madarasa lenta
- Jengo la utawala hatua ya msingi
- Matundu 18 ya vyoo hatua ya uwekaji ukuta.



Ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule Mpya ya Nyerere ukiwa unaendelea katika hatua ya uwekaji kenchi.



Mwonekano wa chumba kimojawapo katika shule Mpya ya Nyerere katika hatua ya “blembering”.

3. Jina la Shule: Shule ya Msingi Mwaja

Mradi: Ujenzi wa vyumba 03 vya madarasa na matundu 3 ya vyoo

Tarehe: 09 Juni, 2023

Fedha pokelewa: 74,100,000

Fedha tumika hadi sasa: 45,974,340

Fedha salia: 28,974,340

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji. Jengo limezekwa, upigaji lipu ndani na nje umekamilika, ujenzi upo hatua ya uwekaji “gypsum board”.



Mwenekano wa jengo la vyumba 03 vya madarasa kwa mbele, katika shule ya msingi Mwaja likiwa tayari limezekwa na kupigwa lipu.



Taswira ya ndani ya jengo mojawapo la vyumba 03 vya madarasa katika shule ya Msingi Mwaja likiwa katika hatua ya uwekaji "gypsum board".



Taswira ya ndani ya jengo mojawapo la vyumba 03 vya madarasa katika shule ya Msingi Mwaja likiwa katika hatua ya uwekaji “gypsum board”.

4. Jina la Shule: Shule ya Msingi Mnung’una

Mradi: Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa na matundu 4 ya vyoo

Tarehe: 09 Juni, 2023

Fedha pokelewa: 98,800,000

Fedha tumika hadi sasa: 59,046,940

Fedha salia: 39,753,060

Hatua ya Utekelezaji:

- Ujenzi wa Vyumba 04 vya madarasa upo hatua ya wekaji kenchi
- Matundu 4 ya vyoo hatua ya ujenzi wa msingi



Mwonekano wa vyumba 04 vya madarasa shule ya Msingi Mnung'una vikiwa katika hatua ya uwekaji kenchi.



Ujenzi wa matundu vyoo matundu 04 ukiwa katika hatua ya ujenzi wa msingi

5. Jina la Shule: Shule ya Msingi Unyakhae

Mradi: Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa na matundu 3 ya vyoo

Tarehe: 09 Juni, 2023

Fedha pokelewa: 74,100,000

Fedha tumika hadi sasa: 43,295,000

Fedha salia: 30,805,000

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya kenchi na upigaji lipu

- Vyumba 03 vya madarasa hatua ya kenchi na upigaji lipu
- Matundu 03 ya vyoo hatua ya unyajuaji boma



Ujenzi wa vyumba 03 vya madarasa shule ya Msingi Unyankhae ukiwa katika hatua ya kenchi pamoja na upigaji lipu.

6. Jina la Shule: Shule ya Msingi Manga

Mradi: Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa na matundu 3 ya vyoo

Tarehe: 09 Juni, 2023

Fedha pokelewa: 74,100,000

Fedha tumika hadi sasa: 58,606,266

Fedha salia: 15,493,734

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya lenta.



Mwonekano wa mbele vyumba 03 vya madarasa shule ya Msingi Manga ukiwa ktika hatua ya lenta.



Mwonekano wa nyuma vyumba 03 vya madarasa shule ya Msingi Manga ukiwa ktika hatua ya lenta.

7. Jina la Shule: Shule ya Msingi Manguanjuki

Mradi: Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa ya awali

Tarehe: 09 Juni, 2023

Fedha pokelewa: 63,600,000

Fedha tumika hadi sasa: 31,736,100

Fedha salia: 34,863,900

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya kenchi.



Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa shule ya awali ya mfano ya Manguanjuki, ukiwa katika hatua ya kenchi.