



JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

OFISI YA RAIS

TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

HALMASHAURI YA MANISPAA YA SINGIDA



UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MADARASA 47 KATIKA MANISPAA YA SINGIDA KUPITIA MRADI WA BOOST HADI TAREHE 16 JUNI 2023

Halmashauri ya Manispaa ya Singida imepokea fedha za ujenzi wa miundombinu ya shule za msingi ili kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishai ambapo kiasi cha Tshs. 1,371,500,000 zimepokelewa kupitia mradi wa BOOST.

Taarifa ya utekelezaji ni kama inavyoonekana hapa chini:

1. Jina la Shule: Shule ya Msingi ya Minga

Mradi: Ujenzi wa Shule mpya 1 yenye vyumba vya madarasa 16, matundu 18 ya vyoo, madarasa mawili ya awali na matundu 4 ya vyoo.

Tarehe: 16 Juni, 2023

Fedha pokelewa: 493,400,000

Fedha tumika hadi sasa: 322,408,406.19

Fedha salia: 170,991,593.81

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo katika hatua mbalimbali za ujenzi, hatua ya kenchi, na upigaji lipu.

- Vyumba vya madarasa 12 hatua ya upauaji na lipu inaendelea.
- Jengo la utawala levo ya madirisha.
- Matundu ya vyoo 18 boma limekamilika.
- Madarasa 02 hatua ya kenchi, lipu inaendelea ndani na nje.



Mwonekano wa madarasa ya awali katika shule mpya ya Minga ukiwa katika hatua mbalimbali za ukamilishaji.



Ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule mpya ya Minga ukiwa katika hatua za ukamilishaji.

2. Jina la Shule: Shule ya Msingi Nyerere

Mradi: Ujenzi wa Shule mpya 1 yenye vyumba vya madarasa 16, matundu 18 ya vyoo, madarasa 02 ya awali na jengo la utawala

Tarehe: 16 Juni, 2023

Fedha pokelewa: 493,400,000

Fedha tumika hadi sasa: 302,409,756.65

Fedha salia: 190,990,243.35

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo katika hatua mbalimbali za ujenzi

- Vyumba 08 vya madarasa vimewekwa kenchi.
- Vyumba 03 vya madarasa kenchi zinatengenezwa.
- Vyumba 03 vya madarasa wanajenga hanamu upande mmjoja.
- Vyumba 02 vya madarasa wanajenga kozi za juu.
- Jengo la utawala wanaweka jamvi.
- Matundu 18 ya vyoo msingi unajengwa.



Ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule Mpya ya Nyerere ukiwa unaendelea katika hatua ya uwekaji kenchi.

3. Jina la Shule: Shule ya Msingi Mwaja

Mradi: Ujenzi wa vyumba 03 vya madarasa na matundu 3 ya vyoo

Tarehe: 16 Juni, 2023

Fedha pokelewa: 74,100,000

Fedha tumika hadi sasa: 69,886,080

Fedha salia: 4,213,920

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji.

- Vyumba 03 vya madarasa vipo hatua ya upakaji rangi ndani ndani nje.
- Matundu 03 ya vyoo boma limekamilika vipo hatua ya kupiga kenchi.



Mwonekano wa jengo la vyumba 03 vya madarasa shule ya msingi Mwaja likiwa katika hatua ya upigaji rangi.

4. Jina la Shule: Shule ya Msingi Mnung'una

Mradi: Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa na matundu 4 ya vyoo

Tarehe: 16 Juni, 2023

Fedha pokelewa: 98,800,000

Fedha tumika hadi sasa: 85,490,040

Fedha salia: 13,309,960

Hatua ya Utekelezaji:

- Vyumba 04 vya madarasa ujenzi upo hatua ya upigaji plasta ndani na nje, pia yamepigwa boksi yanasubiri kupauliwa.
- Matundu 4 ya vyoo yapo hatua ya jamvi.



Mwonekano wa vyumba 04 vya madarasa shule ya Msingi Mnung'una vikiwa katika hatua ya upigaji plasta ndani na nje, pia yamepigwa boksi yakisubiri kupauliwa.

5. Jina la Shule: Shule ya Msingi Unyakhae

Mradi: Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa na matundu 3 ya vyoo

Tarehe: 16 Juni, 2023

Fedha pokelewa: 74,100,000

Fedha tumika hadi sasa: 67,046,500

Fedha salia: 7,035,500

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji.

- Vyumba 03 vya madarasa hatua ya upigaji plasta.
- Matundu 03 ya vyoo shimo limejengewa, kazi inaendelea kwenye msingi.



Vyumba 03 vya madarasa shule ya Msingi Unyankhae vikiwa tayari vimepigwa plasta.

6. Jina la Shule: Shule ya Msingi Manga

Mradi: Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa na matundu 3 ya vyoo

Tarehe: 16 Juni, 2023

Fedha pokelewa: 74,100,000

Fedha tumika hadi sasa: 58,606,266

Fedha salia: 15,493,734

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji.

- Vyumba 03 vya madarasa hatua ya uwekaji drafti kwenye dari tayari kwa tungulizi, kupiga plasta ndani na nje.
- Matundu 03 ya vyoo ukuta umeanza kunyanyuliwa na shimo linaendelea kuchimbwa.



Mwonekano wa mbele vyumba 03 vya madarasa shule ya Msingi Manga ukiwa ktika hatua ya uwekaji drafti kwenye dari tayari kwa tungulizi.

7. Jina la Shule: Shule ya Msingi Manguanjuki

Mradi: Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa ya awali

Tarehe: 16 Juni, 2023

Fedha pokelewa: 63,600,000

Fedha tumika hadi sasa: 36,735,350

Fedha salia: 26,864,650

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji.

- Vyumba 02 vya madarasa hatua ya kupaua, upigaji lipu ndani na tungulizi inaendelea.
- Matundu 02 ya vyoo hatua ya msingi na 'blundering' tayari.



Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa shule ya awali ya mfano ya Manguanjuki, ukiwa katika hatua ya upauaji.