



JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
OFISI YA RAIS
TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA
HALMASHAURI YA MANISPAA YA SINGIDA



UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MADARASA 47 KATIKA MANISPAA YA SINGIDA KUPITIA MRADI WA BOOST HADI TAREHE 02 JUNI 2023

Halmashauri ya Manispaa ya Singida imepokea fedha za ujenzi wa miundombinu ya shule za msingi ili kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishai ambapo kiasi cha Tshs. 1,371,500,000 zimepokelewa kupitia mradi wa BOOST.

Taarifa ya utekelezaji ni kama inavyoonekana hapa chini:

1. Jina la Shule: Shule ya Msingi ya Minga

Mradi: Ujenzi wa Shule mpya 1 yenye vyumba vya madarasa 16, matundu 18 ya vyoo, madarasa mawili ya awali na matundu 4 ya vyoo.

Tarehe: 02 Juni, 2023

Fedha pokelewa: 493,400,000

Fedha tumika hadi sasa: 201,584,175

Fedha salia: 291,815,825

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo katika hatua mbalimbali za ujenzi

- Vyumba vya madarasa hatua la lenta
- Matundu ya vyoo 18 hatua ya boma
- Madarasa ya awali hatua ya lenta



Mwonekano wa mbele wa madarasa ya awali katika shule mpya ya Minga



Ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule mpya ya Minga ukiwa katika hatua ya Hanamu



Baadhi ya vyumba vya madarasa katika Shule mpya ya Minga vikiwa katika hatua ya Lenta

2. Jina la Shule: Shule ya Msingi Nyerere

Mradi: Ujenzi wa Shule mpya 1 yenye vyumba vya madarasa 16, matundu 18 ya vyoo, madarasa 02 ya awali na jengo la utawala

Tarehe: 02 Juni, 2023

Fedha pokelewa: 493,400,000

Fedha tumika hadi sasa: 148,932,090

Fedha salia: 344,467,910

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo katika hatua mbalimbali za ujenzi

- Vyumba 06 vya madarasa hatua ya lenta
- Vyumba 02 vya madarasa usawa wa madirisha
- Vyumba 06 vya madarasa hatua ya boma
- Vyumba 02 vya madarasa usawa wa jamvi
- Jengo la utawala hatua ya msingi
- Matundu 18 ya vyoo hatua ya shimo



Ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule Mpya ya Nyerere ukiwa unaendelea katika hatua ya boma



Mwonekano wa baadhi ya vyumba vya madarasa vikiwa katika hatua ya lenta. Jumla ya vyumba 08 vya madarasa viko katika hatua ya lenta

3. Jina la Shule: Shule ya Msingi Mwaja

Mradi: Ujenzi wa vyumba 03 vya madarasa na matundu 3 ya vyoo

Tarehe: 02 Juni, 2023

Fedha pokelewa: 74,100,000

Fedha tumika hadi sasa: 45,974,340

Fedha salia: 28,974,340

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji. Jengo limezekwa, upigaji ripu ndani na nje umekamilika sambamba na “blundering”. Aidha kazi ya upachikaji madirisha inaendelea pia.



Mwenekano wa jengo la vyumba 03 vya madarasa kwa nyuma, katika shule ya msingi Mwaja vikiwa tayari vimezekwa



Taswira ya mbele ya jengo la vyumba 03 vya madarasa katika shule ya Msingi Mwaja vikiwa vimezekwa

4. Jina la Shule: Shule ya Msingi Mnung'una

Mradi: Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa na matundu 4 ya vyoo

Tarehe: 02 Juni, 2023

Fedha pokelewa: 98,800,000

Fedha tumika hadi sasa: 42,613,880

Fedha salia: 56,186,120

Hatua ya Utekelezaji:

- Ujenzi wa Vyumba 02 vya madarasa upo hatua ya lenta
- Ujenzi wa Vyumba 02 vya madarasa upo hatua ya boma
- Matundu 4 ya vyoo hatua ya ujenzi wa msingi



Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa shule ya Msingi Mnun'guna ukiwa katika hatua ya boma



Mwonekano wa sura ya mbele ya vyumba 02 vya madarasa shule ya Msingi Mnung'una vikiwa katika hatua ya lenta



Ujenzi wa matundu vyoo matundu 04 ukiwa katika hatua ya ujenzi wa msingi

5. Jina la Shule: Shule ya Msingi Unyakhae

Mradi: Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa na matundu 3 ya vyoo

Tarehe: 02 Juni, 2023

Fedha pokelewa: 74,100,000

Fedha tumika hadi sasa: 43,295,000

Fedha salia: 30,805,000

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya lenta

- Vyumba 4 vya madarasa hatua ya lenta
- Matundu 4 ya vyoo hatua ya unyajuaji boma



Ujenzi wa vyumba 03 vya madarasa shule ya Msingi Unyankhae ukiwa katika hatua ya upauzi

6. Jina la Shule: Shule ya Msingi Manga

Mradi: Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa na matundu 3 ya vyoo

Tarehe: 02 Juni, 2023

Fedha pokelewa: 74,100,000

Fedha tumika hadi sasa: 36,376,516

Fedha salia: 37,723,484

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya boma



Ujenzi wa vyumba 03 vya madarasa shule ya Msingi Manga ukiwa ktika hatua ya boma

7. Jina la Shule: Shule ya Msingi Manguanjuki

Mradi: Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa ya awali

Tarehe: 02 Juni, 2023

Fedha pokelewa: 63,600,000

Fedha tumika hadi sasa: 25,200,000

Fedha salia: 38,400,000

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya lenta



Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa shule ya awali ya mfano ya Manguanjuki, ukiwa katika hatua ya lenta