

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA



OFISI YA RAIS  
TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA  
HALMASHAURI YA MANISPAA YA SINGIDA



**UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MADARASA 09 UKAMILISHAJI**  
**KUPITIA MRADI WA SERIKALI KUU MADARASA 12 NA VYOO**  
**MATUNDU 40 HADI TAREHE 02 JUNI 2023**

Halmashauri ya Manispaa ya Singida imepokea fedha za ujenzi wa miundombinu ya shule za msingi ili kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishai ambapo kiasi cha Tshs. **380,250,000** zimepokelewa kupitia mradi SERIKALI KUU.

**Taarifa ya utekelezaji ni kama inavyoonekana hapa chini:**

1. **Jina la Shule:** Shule ya Shikizi Nkuhi (Makungu)

**Mradi:** Ujenzi wa vyoo matundu 10

**Tarehe:** 02 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 11,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:**

**Fedha salia:**

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya uwekaji ukuta



***Ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya shikizi Nkuhi ukiwa katika hatua ya uwekaji ukuta wa mbele***

**2. Jina la Shule:** Shule ya Shikizi Mwachichi (Mwankoko)

**Mradi:** Ujenzi wa vyoo matundu 10

**Tarehe:** 02 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 11,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 5,542,000

**Fedha salia:** 5,458,000

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kuezeka na kufunika shimo





***Ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya shikizi Mwachichi ukiwa katika hatua ya kuezeka na kufunika shimo***

**3. Jina la Shule:** Shule ya Shikizi Sundu

**Mradi:** Ujenzi wa vyoo matundu 10

**Tarehe:** 02 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 11,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 5,300,000

**Fedha salia:** 5,700,000

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji, Uwekaji wa masinki ya choo



***Ujenzi wa matundu 08 ya vyoo shule ya msingi Sundu ukiwa katika hatua ya ukamilishaji, Uwekaji wa masinki ya choo***



***Ujenzi wa matundu 02 ya vyoo shule ya msingi Sundu ukiwa katika hatua ya ukamilishaji***

**4. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Mwembemoja

**Mradi:** Ujenzi wa vyoo matundu 10

**Tarehe:** 02 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 11,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 9,393,000

**Fedha salia:** 1,607,000

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kupaua



***Ujenzi wa matundu 06 ya vyoo shule ya msingi Mwembemoja ukiendelea na hatu ya ukamilishaji***



***Ujenzi wa matundu 04 ya vyoo shule ya msingi Mwembemoja ukiendelea na hatu ya ukamilishaji***

**5. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Kimpungua **Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa **Tarehe:** 02 Juni, 2023  
**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 18,309,000

**Fedha salia:** 1,691,000

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kuweka 'ceiling board'



***Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya msingi Kimpungua ukiwa katika hatua ya uwekaji 'ceiling board'***



**hatua ya uwekaji sakafu katika Chumba 01 cha darasa shule ya msingi Kimpungua ikiwa imekamilika**

**6. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Kititimo

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa **Tarehe:** 02 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 14,647,480

**Fedha salia:** 5,352,520

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kupiga kenchi



**Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya msingi Kititimo ukiwa katika hatua ya upauzi**



**7. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Manga (Sengasenga)

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

**Tarehe:** 02 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 13,525,000

**Fedha salia:** 6,475,000

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya hanamu.



***Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya msingi Manga (Sengasenga) ukiwa katika hatua ya upauzi***

**8. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Ukombozi

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa **Tarehe:** 02 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 14,215,000

**Fedha salia:** 5,785,000

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji. Jengo limezekwa, ripu ya ndani imekamilika kazi ya kupiga ripu nje na “blundering” inaendelea.



***Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya msingi Ukombozi ukiwa katika hatua ya mbalimbali za ukamilishaji***

**9. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Mtamaa

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa **Tarehe:** 02 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 16,500,000

**Fedha salia:** 3,500,000

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya upauaji.





***Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya msingi Mtamaa ukiwa katika hatua ya mbalimbali za ukamilishaji (upauaji)***

**10. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Kisasida

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

**Tarehe:** 02 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 13,532,000

**Fedha salia:** 6,468,000

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya hanamu.



***Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya msingi Kisasida ukiwa katika hatua ya mbalimbali za ukamilishaji***

**11. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Unyakumi

**Mradi:** Ukamilishaji vyumba 02 madarasa

**Tarehe:** 02 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 25,000,000 (12,500,000 Nusu nyingine wamepewa shule nyingine)

**Fedha tumika hadi sasa:** 10,770,000

**Fedha salia:** 1,730,000

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya Lenta.



***Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya msingi Unyakumi ukiwa katika hatua ya mbalimbali za ukamilishaji***

**12. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Ng'aida

**Mradi:** Ukamilishaji vyumba 03 vya madarasa na chumba kimoja cha ofisi

**Tarehe:** 02 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 37,500,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 18,825,500

**Fedha salia:** 18,674,500

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kujenga matungulizi na kupanga mawe ya jamvi



***Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya msingi Mtamaa ukiwa katika hatua ya mbalimbali za ukamilishaji***

**13. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Uhamaka

**Mradi:** Ukamilishaji vyumba 03 madarasa

**Tarehe:** 02 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 37,500,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 27,035,000

**Fedha salia:** 10,465,000

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya mbalimbali za ukamilishaji



***Ujenzi wa vyumba 03 vya madarasa shule ya msingi Uhamaka ukiwa katika hatua ya mbalimbali za ukamilishaji***

**14. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Manguampyughu

**Mradi:** Ukamilishaji wa vyumba 02 vya madarasa na Ofisi

**Tarehe:** 02 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 31,250,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 23,841,500

**Fedha salia:** 7,408,500

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua mbalimbali za ukamilishaji



***Mwonekano wa mbele wa jengo la vyumba 02 na ofisi Shule ya msingi Manguampyughu likiwa katika hatua mbalimbali za ukamilishaji***



***Mwonekano wa nyuma wa jengo la vyumba 02 na ofisi Shule ya msingi Manguampyughu likiwa katika hatua mbalimbali za ukamilishaji***



**15. Jina la Shule:** Shule ya Shikizi ya Msingi Unyianga

**Mradi:** Ukamilishaji wa vyumba 02 vya madarasa

**Tarehe:** 02 June, 2023

**Fedha pokelewa:** 25,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 18,500,000

**Fedha salia:** 6,500,000

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya upigaji rangi na ufungaji wa 'gypsum board'.



*Mwonekano wa nyuma wa jengo la vyumba 02 Shule ya msingi Unyianga likiwa katika hatua mbalimbali za ukamilishaji ikiwa ni pamoja na upigaji rangi na ufungaji wa 'gypsum board'.*

**16. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Kindai

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

**Tarehe:** 02 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 10,006,500

**Fedha salia:** 9,993,500

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya upauzi



***Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya msingi Kindai ukiwa katika hatua ya upauzi***

**17. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Kisasi

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

**Tarehe:** 02 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 16,600,000

**Fedha salia:** 3,400,000

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi wa upo hatua ya upigaji lipu.



***Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya msingi Kisasi ukiwa katika hatua ya upigaji lipu***

**18. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Mtipa (Mwaghumpi)

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

**Tarehe:** 02 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 8,953,500

**Fedha salia:** 11,046,500

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya upauaji.



***Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya msingi Mtipa ukiwa katika hatua ya upauaji***

