

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA



OFISI YA RAIS  
TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA  
HALMASHAURI YA MANISPAA YA SINGIDA



**UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MADARASA 09 UKAMILISHAJI  
KUPITIA MRADI WA SERIKALI KUU MADARASA 12 NA VYOO  
MATUNDU 40 HADI TAREHE 16 JUNI 2023**

Halmashauri ya Manispaa ya Singida imepokea fedha za ujenzi wa miundombinu ya shule za msingi ili kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishai ambapo kiasi cha Tshs. **380,250,000** zimepokelewa kupitia mradi SERIKALI KUU.

**Taarifa ya utekelezaji ni kama inavyoonekana hapa chini:**

**1. Jina la Shule:** Shule ya Shikizi Nkuhi (Makungu)

**Mradi:** Ujenzi wa vyoo matundu 10

**Tarehe:** 16 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 11,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 10,293,000

**Fedha salia:** 707,000

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya lipu.



***Ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule shikizi Nkuhi ukiwa katika hatua ya upigaji lipu.***

**2. Jina la Shule:** Shule ya Shikizi Mwachichi (Mwankoko)

**Mradi:** Ujenzi wa vyoo matundu 10

**Tarehe:** 16 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 11,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 7,692,250

**Fedha salia:** 3,307,750

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya ujenzi wa rampu/ukuta wa pazia, chemba, lipu, sakafu na kuweka fremu na milango.



***Ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Mwachichi ukiwa katika hatua mbalimbali za ukamilishaji***

**3. Jina la Shule:** Shule ya Shikizi Sundu

**Mradi:** Ujenzi wa vyoo matundu 10

**Tarehe:** 16 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 11,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 10,928,500

**Fedha salia:** 71,500

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi umekamilika.



***Baadhi ya mojawapo ya jengo la matundu ya vyoo shule ya msingi Sundu likiwa limekamilika.***

**4. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Mwembemoja

**Mradi:** Ujenzi wa vyoo matundu 10

**Tarehe:** 16 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 11,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 9,499,000

**Fedha salia:** 1,501,000

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya umaliziaji ngazi mtelezo, kufitisha milango na rangi.





***Ujenzi wa matundu 06 ya vyoo shule ya msingi Mwembemoja ukiendelea na hatua ya ukamilishaji***



***Ujenzi wa matundu 04 ya vyoo shule ya msingi Mwembemoja ukiendelea na hatua ya ukamilishaji.***

**5. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Kimpungua

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

**Tarehe:** 16 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 19,663,500

**Fedha salia:** 336,500

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi umekamilika, madawati yamewekwa.





***Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya msingi Kimpungua ukiwa umekamilika.***



**6. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Kititimo

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

**Tarehe:** 16 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 17,232,500

**Fedha salia:** 3,767,500

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya umaliziaji, upigaji rangi.



***Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya msingi Kititimo ukiwa katika hatua ya upigaji rangi.***

**7. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Manga (Sengasenga)

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

**Tarehe:** 16 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 18,418,000

**Fedha salia:** 1,582,000

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kuweka sakafu, shughuli za utengenezaji samani zinaendelea.



***Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya msingi Manga (Sengasenga) ukiwa katika hatua ya uwekaji sakafu.***



**8. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Ukombozi

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

**Tarehe:** 16 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 15,525,000

**Fedha salia:** 4,475,000

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kuweka sakafu, 'gypsum board' na rangi.



***Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya msingi Ukombozi ukiwa katika hatua ya mbalimbali za ukamilishaji.***

**9. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Mtamaa

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

**Tarehe:** 16 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 16,500,000

**Fedha salia:** 3,500,000

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya upakaji rangi.



***Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya msingi Mtamaa ukiwa katika hatua ya mbalimbali za ukamilishaji.***

**10. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Kisasida

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

**Tarehe:** 16 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 17,499,840

**Fedha salia:** 2,500,160

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya umaliziaji lipu.



***Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya msingi Kisasida ukiwa katika hatua ya umaliziaji lipu.***



**11. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Unyakumi

**Mradi:** Ukamilishaji vyumba 02 madarasa

**Tarehe:** 16 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 25,000,000 (12,500,000 Nusu nyingine wamepewa shule nyingine)

**Fedha tumika hadi sasa:** 10,770,000

**Fedha salia:** 14,230,000

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji.



***Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya msingi Unyakumi ukiwa katika hatua ya mbalimbali za ukamilishaji***



**12. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Ng'aida

**Mradi:** Ukamilishaji vyumba 03 vya madarasa na chumba kimoja cha ofisi

**Tarehe:** 16 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 37,500,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 28,866,500

**Fedha salia:** 8,633,500

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya uwekaji jamvi, upigaji lipu ndani na 'blundering'.



***Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya msingi Ng'aida ukiwa katika hatua ya mbalimbali za ukamilishaji.***



**13. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Uhamaka

**Mradi:** Ukamilishaji vyumba 03 madarasa

**Tarehe:** 16 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 37,500,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 34,365,000

**Fedha salia:** 3,135,000

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya upigaji rangi madarasa yote.



***Ujenzi wa vyumba 03 vya madarasa shule ya msingi Uhamaka ukiwa katika hatua ya mbalimbali za ukamilishaji.***

**14. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Manguampyughu

**Mradi:** Ukamilishaji wa vyumba 02 vya madarasa na Ofisi

**Tarehe:** 16 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 31,250,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 27,626,500

**Fedha salia:** 5,808,500

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya umaliziaji upigaji rangi na ufitishaji milango.



***Mwonekano wa vyumba Shule ya msingi Manguampyughu vikiwa katika hatua mbalimbali za ukamilishaji.***

**15. Jina la Shule:** Shule ya Shikizi ya Msingi Unyianga

**Mradi:** Ukamilishaji wa vyumba 02 vya madarasa

**Tarehe:** 16 June, 2023

**Fedha pokelewa:** 25,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 24,500,000

**Fedha salia:** 500,000

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya upigaji rangi.



***Mwonekano wa nyuma wa jengo la vyumba 02 Shule ya msingi Unyianga likiwa katika hatua ya upigaji rangi.***

**16. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Kindai

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

**Tarehe:** 16 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 11,302,500

**Fedha salia:** 8,697,500

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kenchi.





***Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya msingi Kindai ukiwa katika hatua ya kuweka kenchi.***

**17. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Kisaki

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

**Tarehe:** 16 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 18,000,000

**Fedha salia:** 2,000,000

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi wa upo hatua ya ukamilishaji.



***Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya msingi Kisaki ukiwa katika hatua ya ukamilishaji.***

**18. Jina la Shule:** Shule ya Msingi Mtipa (Mwaghumpi)

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

**Tarehe:** 16 Juni, 2023

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 18,954,000

**Fedha salia:** 1,046,000

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya plasta.



***Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya msingi Mtipa ukiwa katika hatua ya plasta.***

