



JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

OFISI YA RAIS

TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

HALMASHAURI YA MANISPAA YA SINGIDA



UTEKELEZAJI WA MRADI WA UJENZI WA JENGO JIPYA LA UTAWALA HADI TAREHE
18 OKTOBA 2023

Halmashauri ya Manispaa ya Singida ilipokea fedha kwa ajili ya mradi wa za ujenzi wa jengo jipya la utawala ili kuboresha mazingira ya kufanyia kazi kwa watumishi ambapo kiasi cha Tshs. **1,000,000,000** kimepokelewa awamu ya kwanza kutoka Serikali Kuu katika mwaka wa fedha 2022/2023 Aidha katika mwaka 2023/2024 Manispaa ya Singida imepokea kiasi cha Tshs. **1,000.000,000** kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu kwa awamu ya pili.

Hali halisi ya utekelezaji ni kama inavyoonekana hapa chini:

1. Jina la mradi: **Ujenzi wa jengo jipya la Utawala**

Tarehe: 18 Oktoba, 2023

Fedha pokelewa: **1,000,000,000 (Awamu ya kwanza)**

Fedha tumika hadi sasa: Zaidi ya milioni 900,000,000 zimetumika.

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo katika hatua ya ghorofa ya kwanza (kuweka mfumo wa umeme, mfumo wa tehama na mfumo wa maji awamu ya kwanza). Kazi ya kutengeneza boksi (shuttering), kusuka nondo (steel fixing) katika sakafu ya ghorofa ya kwanza vimekamiliika.



Jengo la Utawala likiwa katika hatua ya msingi.



Jengo la utawala likiwa katika hatua ya nguzo za kutoka kwenye sakafu ya chini (ground floor) kwenda kwenye ghorofa ya kwanza (second floor).



Jengo la utawala lipo katika hatua ya Kutengeneza boksi za sakafu ya kwanza (shuttering to first floor slab and beams).