

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA



OFISI YA RAIS
TAWALA ZA MIKOZA NA SERIKALI ZA MITAA



HALMASHAURI YA MANISPAA YA SINGIDA

UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MADARASA 42 KATIKA MANISPAA YA SINGIDA HADI TAREHE 07 DESEMBA 2021

1. Jina la Shule: Shule ya Sekondari ya Dk. Salmin

Mradi: Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

Tarehe: 06 Desemba, 2021

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji. Jengo limeezekwa, kazi upigaji ripu ya ndani nan je imekamilika. Kazi inayoendelea ni ukamilishaji wa “blundering”.

Fedha pokelewa: 20,000,000

Fedha tumika hadi sasa: 11,303,866.95



2. Jina la Shule: Shule ya Sekondari Kimpungua

Mradi: Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

Tarehe: 06 Desemba, 2021

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji. Jengo limeezekwa na kazi ya upigaji ripu ndani na nje imekamilika.

Fedha pokelewa: 20,000,000

Fedha tumika hadi sasa: 13,527,056.00



3. Jina la Shule: Shule ya Sekondari Kindai

Mradi: Ujenzi wa vyumba 03 vya madarasa

Tarehe: 06 Desemba, 2021

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji. Jengo limeezekwa, upigaji ripu ndani na nje umekamilika sambamba na “blundering”. Aidha kazi ya upachikaji madirisha inaendelea pia.

Fedha pokelewa: 60,000,000

Fedha tumika hadi sasa: 35,961,273.00



Mwenokano wa vyumba 03 vya madarasasekondari ya Kindai kwa mbele



Mwenokano wa vyumba 03 vya madarasa sekondari ya Kindai kwa nyuma

4. Jina la Shule: Shule ya Sekondari Mandewa

Mradi: Ujenzi wa vyumba 06 vya madarasa

Tarehe: 06 Desemba, 2021

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji. Upigaji ripu ya ndani umekamilika. ukamilishaji wa ripu ya nje unaendelea sambamba na upigaji draft (blundering)

Fedha pokelewa: 120,000,000

Fedha tumika hadi sasa: 104,779,900.25



Mwonekano wa vyumba 06 vya madarasa kwa mbele



Mwonekano wa vyumba 06 vya madarasa kwa nyuma

5. Jina la Shule: Shule ya Sekondari Mtamaa

Mradi: Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

Tarehe: 06 Desemba, 2021

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya upauzi . mbao za pauzi zimepandishwa (kench). Upigaji ripu ya kwa nje unaendelea

Fedha pokelewa: 20,000,000

Fedha tumika hadi sasa: 12,584,288.90



Mwonekano wa chumba cha darasa kwa mbele



Mwonekano wa chumba cha darasa kwa nyuma

6. Jina la Shule: Shule ya Sekondari Mtipa

Mradi: Ujenzi wa vyumba 02 cha madarasa

Tarehe: 06 Desemba, 2021

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji. Jengo limeezekwa, rипу ya ndani na nje impekamilika. Kazi ya “blundering” inaendelea

Fedha pokelewa: 40,000,000

Fedha tumika hadi sasa: 23,742,644.54



Mwenekano wa nje baada ya kukamilika kazi ya upigaji ripu



Mwenekano wa ndani baada ya kukamilika kazi ya upigaji ripu. Kazi inayoendelea ni ya “blundering”

7. Jina la Shule: Shule ya Sekondari Mufumbu

Mradi: Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

Tarehe: 06 Desemba, 2021

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji. Jengo limeezekwa, ripu ya ndani na nje imekamilika. Kazi ya “blundering” inaendelea

Fedha pokelewa: 20,000,000

Fedha tumika hadi sasa: 13,366,224.28



Shule ya Sekondari Mufumbu imekamilisha lipu ndani na nje na wanaendelea na “blundering”

8. Jina la Shule: Shule ya Sekondari Muganga

Mradi: Ujenzi wa vyumba 06 vya madarasa

Tarehe: 06 Desemba, 2021

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi wa upo hatua ya ukamilishaji. Upigaji ripu ya ndani wa vyumba 03 umekamilika ukamilishaji wa ripu ya nje unaendelea sambamba na upigaji draft (blundering). Vyumba 03 vingine viro hatua ya upauzi.

Fedha pokelewa: 120,000,000

Fedha tumika hadi sasa: 76,750,000.00



Mwonekano wa vyumba 03 vilivyoezekwa na kupigwa ripu



Mwonekano wa vyumba 03 vinavyoendelea na kazi ya upauzi

9. Jina la Shule: Shule ya Sekondari Mungumaji

Mradi: Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

Tarehe: 06 Desemba, 2021

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji. Jengo limeezekwa, ripu ya ndani na nje imekamilika, uwekaji sakafu umekamilika. Kazi ya uwekaji dari inaendelea

Fedha pokelewa: 20,000,000

Fedha tumika hadi sasa: 11,731,905.37



Mwonekano wa mbele wa chumba 01 cha darasa sekondari ya Mungumaji



Mwonekano wa ndani wa chumba 01 cha darasa sekondari ya Mungumaji

10. Jina la Shule: Shule ya Sekondari Mwankoko

Mradi: Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa

Tarehe: 06 Desemba, 2021

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji. Jengo limeezekwa, ripu ya ndani imekamilika kazi ya kupiga ripu nje na “blundering” inaendelea

Fedha pokelewa: 40,000,000

Fedha tumika hadi sasa: 33,510,561.54



Mwonekano wa vyumba 02 vya madarasa kwa mbele



Mwenekano wa vyumba 02 vya madarasa kwa ubavu

11.Jina la Shule: Shule ya Sekondari Senge

Mradi: Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa

Tarehe: 06 Desemba, 2021

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji. Jengo limeezekwa, ripu ya ndani imekamilika,Kazi ya kupiga ripu nje inaendelea

Fedha pokelewa: 40,000,000

Fedha tumika hadi sasa: 27,939,644.54



12. Jina la Shule: Shule ya Sekondari Unyambwa

Mradi: Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa

Tarehe: 06 Desemba, 2021

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji. Jengo limeezekwa, ripu ya ndani imekamilika, Kazi yakupiga ripu ya nje sambamba na “blundering” inaendelea

Fedha pokelewa: 40,000,000

Fedha tumika hadi sasa: 35,170,517.87



Mwonekano wa vyumba 02 vikimaliziwa upigaji ripu kwa nje

13.Jina la Shule: Shule ya Sekondari Unyamikumbi

Mradi: Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa

Tarehe: 06 Desemba, 2021

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji. Jengo limeezekwa, ripu ya ndani na nje imekamilika, Kazi ya “blundering” inaendelea

Fedha pokelewa: 40,000,000

Fedha tumika hadi sasa: 16,826,078.33



Mwonekano wa mbele wa vyumba 02 vya madarasa S/Sekondari Unyamikumbi



Mwonekano wa ndani wa vyumba 02 vya madarasa S/Sekondari Unyamikumbi

14. Jina la Shule: Shule ya Sekondari Unyianga

Mradi: Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

Tarehe: 06 Desemba, 2021

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya Lenta.

Fedha pokelewa: 20,000,000

Fedha tumika hadi sasa: 7,132,000.00

Changamoto: Kutokana na upungufu mkubwa wa vyumba vyा madarasa Unyianga Sekondari ilielekezwa chumba cha pili kijengwe nje ya Mpango wa UVIKO-19. Vyumba hivyo vinajengwa sambamba ya chumba cha UVIKO-19. Aidha Shule hii haikuwepo kwenye Mpango ila mradi wa UVIKO-19 ulihamishwa kutoka Shule ya Sekondari Utetemi kutokana na hali ya ardhi kupasua majengo na kupelekwa Unyianga Sekondari.



15. Jina la Shule: Shule ya Sekondari Mitunduruni

Mradi: Ujenzi wa vyumba 03 vya madarasa

Tarehe: 06 Desemba, 2021

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji. Jengo limeezekwa, upigaji ripu nje umekamilika. Kazi ya upigaji ripu ndani sambamba na “blundering” inaendelea pia.

Fedha pokelewa: 60,000,000

Fedha tumika hadi sasa: 44,915,533.48



16. Jina la Shule: Shule ya Shikizi ya Nkuhi

Mradi: Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa

Tarehe: 06 Desemba, 2021

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya upauzi. Kazi ya ripu ya ndani, na upachikaji fremu za milango inaendelea.

Fedha pokelewa: 40,000,000

Fedha tumika hadi sasa: 31,454,361.86



17. Jina la Shule: Shule ya Shikizi ya Mwachichi

Mradi: Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa

Tarehe: 06 Desemba, 2021

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya upauzi

Fedha pokelewa: 40,000,000

Fedha tumika hadi sasa: 17,254,244.54



18. Jina la Shule: Shule ya Shikizi ya Mwembemmoja

Mradi: Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa

Tarehe: 06 Desemba, 2021

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya upauzi. Kazi ya kupiga ripu ya ndani, inaendelea

Fedha pokelewa: 40,000,000

Fedha tumika hadi sasa: 32,024,494.54



19. Jina la Shule: Shule ya Shikizi ya Sundu

Mradi: Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa

Tarehe: 06 Desemba, 2021

Hatua ya Utekelezaji: Ujenzi upo hatua ya Kupaua., Kazi kuandaa kenchi inaendelea.

Fedha pokelewa: 40,000,000

Fedha tumika hadi sasa: 29,501,561.21

