

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA



OFISI YA RAIS  
TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA



HALMASHAURI YA MANISPAA YA SINGIDA

**UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MADARASA 42 KATIKA MANISPAA YA SINGIDA HADI TAREHE 13 DESEMBA 2021**

1. **Jina la Shule:** Shule ya Sekondari ya Dk. Salmin

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

**Tarehe:** 13 Desemba, 2021

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi umekamilika.

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 17,200,000.00



## 2. Jina la Shule: Shule ya Sekondari Kimpungua

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

**Tarehe:** 13 Desemba, 2021

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji. Jengo limezekwa na kazi ya upigaji ripu ndani na nje imekamilika.

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 14,300,000.00



**3. Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Kindai

**Mradi:** Ujenzi wa vyumba 03 vya madarasa

**Tarehe:** 13 Desemba, 2021

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi umekamilika

**Fedha pokelewa:** 60,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 55,000,000.00



*vyumba 03 vya madarasa Sekondari ya Kindai kwa mbele vikiwa vimekamilika*

**4. Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Mandewa

**Mradi:** Ujenzi wa vyumba 06 vya madarasa

**Tarehe:** 13 Desemba, 2021

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi umekamilika

**Fedha pokelewa:** 120,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 118,800,000.00



***Mwonekano wa vyumba 06 vya madarasa kwa mbele***

## 5. Jina la Shule: Shule ya Sekondari Mtamaa

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

**Tarehe:** 13 Desemba, 2021

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya upauzi . mbao za pauzi zimepandishwa (kench). Upigaji ripu ya kwa nje unaendelea

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 12,584,288.90



***Ujenzi wa chumba 01 cha darasa shule ya sekondari Mtamaa ukiwa katika hatua za mwisho za ukamilishaji***



***Mwonekano wa nyuma wa chumba 01 cha darasa shule ya sekondari Mtamaa***

**6. Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Mtipa

**Mradi:** Ujenzi wa vyumba 02 cha madarasa

**Tarehe:** 13 Desemba, 2021

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi umekamilika. Shughuli ya upachikaji madirisha ipo katika hatua ya kukamilika.

**Fedha pokelewa:** 40,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 37,105,000.00



***Mwenekano wa nje baada ya kukamilika kazi ya upigaji rangi. Shughuli ya kupachika madirisha inaendelea kukamilishwa.***

**7. Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Mufumbu

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

**Tarehe:** 13 Desemba, 2021

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi umekamilika

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 19,800,000.00



***Mradi wa chumba 01 cha darasa shule ya sekondari Mufumbu ukiwa umekamilika***

## 8. Jina la Shule: Shule ya Sekondari Mughanga

**Mradi:** Ujenzi wa vyumba 06 vya madarasa

**Tarehe:** 13 Desemba, 2021

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi wa upo hatua ya ukamilishaji. Kazi zinazoendelea kwa sasa ni pamoja upakaji rangi, uwekaji dari (ceiling) na upachikaji madirisha. Umeme tayari umeshaingizwa katika vyumba vya madarasa

**Fedha pokelewa:** 120,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 102,150,000.00



*Mwonekano wa vyumba 06 vya madarasa katika hatua mbalimbali za ukamilishaji katika Shule ya Sekondari Mughanga*



*Vyumba 06 vya madarasa vikiwa tayari vimeingizwa umeme katika shule ya sekondari Mughanga*



**9. Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Mungumaji

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

**Tarehe:** 13 Desemba, 2021

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi umekamila

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:**19,200,000.00



***Mwonekano wa mbele wa chumba 01 cha darasa sekondari ya Mungumaji ukiwa umekamilika***



***Mwonekano wa ndani wa chumba 01 cha darasa sekondari ya Mungumaji baada ya kukamilika***

**10. Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Mwankoko

**Mradi:** Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa

**Tarehe:** 13 Desemba, 2021

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi umekamilika

**Fedha pokelewa:** 40,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 38,912,463.54



*Mwonekano vyumba 02 vya madarasa kwa mbele baada ya kukamilika*



*Mwonekano wa vyumba 02 vya madarasa kwa ndani*

**11. Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Senge

**Mradi:** Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa

**Tarehe:** 13 Desemba, 2021

**Hatua ya Utekelezaji:** Umekamilika

**Fedha pokelewa:** 40,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 39,700,000.00



***Mwenekano wa Mradi wa vyumba 02 vya madarasa shule ya sekondari Senge baada ya ujenzi kukamilika***

**12. Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Unyambwa

**Mradi:** Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa

**Tarehe:** 13 Desemba, 2021

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji. Jengo limeezekwa, ripu ya ndani imekamilika, Kazi yakupiga ripu ya nje sambamba na “blundering” inaendelea

**Fedha pokelewa:** 40,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 35,170,517.87



*Mwonekano wa vyumba 02 vya madarasa vikipigwa rangi kwa nje.*

**13. Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Unyamikumbi

**Mradi:** Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa

**Tarehe:** 13 Desemba, 2021

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi umekamilika. Hatua iliyopo sasa ni upachikaji wa madirisha na milango.

**Fedha pokelewa:** 40,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 39,650,000.00



***Mwonekano wa mbele wa vyumba 02 vya madarasa S/Sekondari Unyamikumbi. Ukamilishaji unaendelea***

**14. Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Unyianga

**Mradi:** Ujenzi wa chumba 01 cha darasa

**Tarehe:** 13 Desemba, 2021

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kupiga ripu

**Fedha pokelewa:** 20,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 15,200,000.00

**Changamoto:** Kutokana na upungufu mkubwa wa vyumba vya madarasa Unyianga Sekondari ilielekezwa chumba cha pili kijengwe nje ya Mpango wa UVIKO-19. Vyumba hivyo vinajengwa sambamba ya chumba cha UVIKO-19. Aidha Shule hii haikuwepo kwenye Mpango ila mradi wa UVIKO-19 ulihamishwa kutoka Shule ya Sekondari Utemini kutokana na hali ya ardhi kupasua majengo na kupelekwa Unyianga Sekondari.



*Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa ukiwa katika hatua ya upigaji ripu. Chumba kimoja kinajengwa kwa fedha za Maendeleo – UVIKO- 19 na Kisinge kinajengwa kwa fedha za mapato ya ndani ya Halmashauri ya Manispaa*

**15. Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Mitunduruni

**Mradi:** Ujenzi wa vyumba 03 vya madarasa

**Tarehe:** 13 Desemba, 2021

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi umekamilika. Shughuli ya ukamilishaji ipo katika hatua ya kupachika madirisha na dari kwa nje.

**Fedha pokelewa:** 60,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 58,100,000.00



***Mradi wa ujenzi wa vyumba 03 vya madarasa s/sekondari Mitunduruni katika hatua za mwisho za ukamilishaji.***

**16. Jina la Shule:** Shule ya Shikizi ya Nkuhi

**Mradi:** Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa

**Tarehe:** 06 Desemba, 2021

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kupaka rangi na uwekaji wa dari (ceiling)

**Fedha pokelewa:** 40,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 34,900,000.00



*S/Shikizi ya Nkuhi ikiwa katika hatua za ukamilishaji*



**17. Jina la Shule:** Shule ya Shikizi ya Mwachichi

**Mradi:** Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa

**Tarehe:** 13 Desemba, 2021

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya upauzi

**Fedha pokelewa:** 40,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 27,254,244.54



***Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa shule shikizi ya Mwachichi ikiwa katika hatua mbalimbali za ukamilishaji***

**18. Jina la Shule:** Shule ya Shikizi ya Mwembemmoja

**Mradi:** Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa

**Tarehe:** 13 Desemba, 2021

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya Ukamilishaji.

**Fedha pokelewa:** 40,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 35,600,000.00



***Mwonekano wa mbele wa vyumba 02 vya madarasa S/Shikizi ya Mwembemmoja. Ukamilishaji unaendelea***

**19. Jina la Shule:** Shule ya Shikizi ya Sundu

**Mradi:** Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa

**Tarehe:** 06 Desemba, 2021

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji.

**Fedha pokelewa:** 40,000,000

**Fedha tumika hadi sasa:** 34,709,684.33



***Mradi wa vyumba 02 vya madarasa shule shikizi ya sundu upo katika hatua mbalimbali za ukamilishaji***