



JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

OFISI YA RAIS

TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

HALMASHAURI YA MANISPAA YA SINGIDA



## UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MADARASA SHULE YA SEKONDARI

## UTEMINI KUPITIA MRADI WA SEQUIP HADI TAREHE 18, OKTOBA

2023

Halmashauri ya Manispaa ya Singida ilipokea fedha za ujenzi wa miundombinu ya shule za **Sekondari Utemini** ili kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia ambapo kiasi cha Tshs. **544,225,626** zilipokelewa kupitia mradi wa **SEQUIP**.

**Taarifa ya utekelezaji ni kama inavyoonekana hapa chini:**

**Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Utemini

**Mradi:** Ujenzi wa vyumba vya madarasa 8, matundu 8 ya vyoo, maabara 3 na chumba cha tehama 1.

**Fedha iliyopokelewa: 544,225,626**

**Fedha tumika hadi sasa: - 531,868,483.35**

**Fedha salia: -12,357,124.65**



**Muonekano wa baadhi ya majengo yaliyoathirika kwa nyufa hali ambayo iliweza kuhatarisha usalama wa walimu na wanafunzi wa Shule ya Sekondari Utemini.**



**Hali ya utekelezaji wa ujenzi wa majengo mapya ya shule ya Sekondari Utemini yakiwa katika hatua mbalimbali za ukamilishaji**